

Lovpligtigt Sikkerheds-Hovedeftersyn

Orange linie

Firma/Kunde: Lammhults bibliotekdesign		Dato: 18-12-2015			
Adr./By: Dalbækvej 1, 6670 Holsted		Montør: RE			
Model/Type: Travers	Serie nr.: nr 1	Underskrift: Ronnie Pederse			
Udføres i henhold til Arbejdstilsynet, mindst hver 12 mdr. ifølge At-anvisninger nr. 2.3.0.2. af maj 1996 og Bekendtgørelse nr. 1101 af 14 december 1992, samt leverandørens anvisninger.					
VC-VCA-VCE Pumpe:	Kontrol	Udskift	Diverse:	Kontrol	Udskift
Rensning/udskiftning af si-filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reng.print.wireføring.bevægelige dele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rensning/udskift.af gasballastventil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tilspænding.skruer.bolte og møtrikker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olieskift	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstand.møtrikker.bolte stifter og clips	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol/udskift.af olieseparationsfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilstand.rem og remspænding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengøring af kølerribber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Slid og belægning på tandhjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vakuump kontrol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wirebøsnings tilstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Wirerullens tilstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Wirehuls tilstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SAH Pumpe:			Wire tilstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rensning af sugesi i lyddæmperhus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spiralkabels tilstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengøring af kølerribber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrol længde på wireende (4-6mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vakuump kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrol wire vandring / stop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Kontaktkul tilstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VTL Pumpe:			Kontrol elektriske forbindelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olieskift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rustbeskyttels tilstand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Justering af drypsmører	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Svingstop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengøring af kølerribber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nødstop funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rensning af udstødning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arm bremse justering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Faldbremse funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diverse:			Kontrol af bremser el-talje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rensning/udskiftning af forfilter patron	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmering (Køre ens op og ned)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol,sugehovedets betj. og tæthed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Værktøj og tilbehør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol af sugeskopper og utætheder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrol af sikkerhedsmærkning (SWL)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol af løfte/nedstropningskæde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrol af Advarsels & CE skilte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol af lejeslør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Påsætning skilt udført/ næste eftersyn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrol af travers rethed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrol af akustik / visuel alarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol af løbekat & medløbervogn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Max vakuum	bar	0,8	Løftehøjde	mm	
Vakuump løft			Løftekapacitet	kg	40
sænketid v.energisivgt	sek	slange	Prøvebelastning	kg	ok
Kran ophængt					
holdetid v.energisivgt	>300sek				
Prøvebelastning: Prøvelasten efterlades i 10 minutter Vakuumløft / Vakuump anhug: Max last x 2 Kran ophængt op til 400kg: Max last + 100 kg største tilladte belastning + 25% heraf					
Afst. fæste til underlag,	ubel.	<input type="checkbox"/>			
Afst. fæste til underlag,	bel.	<input type="checkbox"/>			
Afst. fæste til underlag,	aflast	<input type="checkbox"/>			
Bemærkninger:					
Der forefindes ikke Ce. mærke på anlægget! vce 50 pumpe nr 2553291					
løfteslange kortet op Ramte gulvet					
Denne checkliste bruges til flere model / type, disse afkrydset felter gælder for ovenstående model / type					
Servicetelefon +45 20205306			Gram Vakuum Teknik* kontakter dem igen om 12 mdr.		